



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 24^{ης} Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Αριθμός απόφασης 53 / 2022

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παράταση υλοποίησης συμβάσεων εκπόνησης μελετών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ [ΛΙΜΕΝΙΚΗ, ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Στο Μεσολόγγι σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη έγινε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου, με ώρα έναρξης: 19.00 και ώρα λήξης: 21.:00, ύστερα από την αριθ. 674/29-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α'), του υπ' αριθ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ' αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.

Μετά την εγγραφή συμμετοχή των πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κώστας Λύρος - Πρόεδρος
Τσιρόγλου Διονύσιος
Τσιλιμέκη Φωτεινή
Κοτσίρης Γεράσιμος
Κατσαγάνη - Κοντονάσιου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαργαρίτης Θεόδωρος
Σκανδάλου Κυριακή

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την Θεοδώρου Κων/να του Μιλτιάδη, υπάλληλο του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου η οποία ορίστηκε με την αριθμ.110/2015 .απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν για το κατεπείγον του χαρακτήρα της συνεδρίασης λόγω προθεσμιών υλοποίησης των μελετών

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για την παράταση υλοποίησης συμβάσεων εκπόνησης μελετών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ [ΛΙΜΕΝΙΚΗ,

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ως εξής:

A) Με την υπ' αρ. 133/30-12-2021 (ΑΔΑ ΡΤΨ4465ΙΩ6-ΠΑΘ) Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ι.Π Μεσολογγίου έγινε απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ [ΛΙΜΕΝΙΚΗ, ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ]» (συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%)

Με την κοινή αίτηση των αναδόχων υποβλήθηκε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών για την εκτέλεση του αντικειμένου των ανωτέρω συμβάσεων προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις της υπό σύνταξη μελέτης από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθώς με την αριθ. 74249/9-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΦΛ46ΜΤΛ6-ΩΗΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατείνεται η υλοποίηση του Φιλόδημος ΙΙ (Α.Π. 31515/23.4.2019), στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των δημοτικών λιμενικών γραφείων» έως 31/12/2024. Επιπλέον δεν έχει οριστεί επιβλέπον και ως εκ τούτου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

B) Με τις κάτωθι αποφάσεις :

1) Την υπ' αρ. 132/30-12-21 (ΑΔΑ Ρ0ΞΣ465ΙΩ6-7Ν9) Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου. έγινε απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%)

2) Την υπ' αρ. 16/2022 (ΑΔΑ 9ΡΜΗ465ΙΩ6- 00Δ) Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.. Ι.Π Μεσολογγίου έγινε απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (συνολικής αμοιβής 35.682,24€

Με την αίτηση της αναδόχου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γεωργ. ΜΑΜΑΤΣΗ» – Περιβαλλοντολόγο Μ.Σc.UK, ΜΔΕ Πολεοδομία - χωροταξία ΤΜΧΠΠΑ και κατά το μέρος που την αφορά υποβλήθηκε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών για την εκτέλεση του αντικειμένου των ανωτέρω συμβάσεων προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των υπό σύνταξη μελετών από του Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθώς με την αριθ. 74249/9-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΦΛ46ΜΤΛ6-ΩΗΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατείνεται η υλοποίηση του Φιλόδημος ΙΙ (Α.Π. 31515/23.4.2019), στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των δημοτικών λιμενικών γραφείων» έως 31/12/2024.

Γ) Με την υπ' αρ. 870 /30-12-2021 (ΑΔΑ ΡΞΕΥ465ΙΩ6-Ψ94) Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου έγινε απ' ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» συνολικής αμοιβής 30.755,93 € με Φ.Π.Α 24%) στην ανάδοχο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γεωργ. ΜΑΜΑΤΣΗ» – Περιβαλλοντολόγο Μ.Σc.UK, ΜΔΕ Πολεοδομία - χωροταξία ΤΜΧΠΠΑ.

Με την αίτηση της αναδόχου υποβλήθηκε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών για την εκτέλεση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των υπό σύνταξη μελετών από του Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθώς με την αριθ. 74249/9-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΦΛ46ΜΤΛ6-ΩΗΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατείνεται η υλοποίηση του Φιλόδημος ΙΙ (Α.Π. 31515/23.4.2019), στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των δημοτικών λιμενικών γραφείων» έως 31/12/2024. Επιπλέον δεν έχει οριστεί επιβλέπον και ως εκ τούτου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και :
- α) Στην παρ.2 του αρ. 217 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται, η συνολική διάρκεια της σύμβασης να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»
- β) Το αιτιολογημένο κοινό αίτημα των αναδόχων για την έγκριση εξάμηνης παράτασης για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω αντικειμενικών αδυναμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ [ΛΙΜΕΝΙΚΗ, ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ]» (συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%) που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητά τους
- γ) το αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ Γεωργ. ΜΑΜΑΤΣΗ» – Περιβαλλοντολόγο Μ.Sc.UK, ΜΔΕ Πολεοδομία -χωροταξία ΤΜΧΠΠΑ και κατά το μέρος που την αφορά για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης των μελετών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%) και «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (συνολικής αμοιβής 35.682,24€ που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητά της
- δ) το αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ Γεωργ. ΜΑΜΑΤΣΗ» – Περιβαλλοντολόγο Μ.Sc.UK, ΜΔΕ Πολεοδομία -χωροταξία ΤΜΧΠΠΑ για την έγκριση εξάμηνης παράτασης για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» συνολικής αμοιβής 30.755,93 € με Φ.Π.Α 24%)
- ε) και το γεγονός ότι η παράταση των έξι μηνών κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση των μελετών
- στ) το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των αναδόχων και δεν τροποποιούνται οι οικονομικοί όροι της σύμβασης και ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι της διάταξη του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης για την εκτέλεσης εκπόνησης των κάτωθι μελετών

1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%) (6) μήνες η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30-6-2023, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη επιπλέον αποζημίωση.
2. «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ [ΛΙΜΕΝΙΚΗ, ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ]» (συνολικής αμοιβής 37.020,32 με Φ.Π.Α 24%)(6) μήνες η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30-6-2023, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη επιπλέον αποζημίωση.
3. «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (συνολικής αμοιβής 35.682,24€ (6) μήνες η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30-6-2023, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη επιπλέον αποζημίωση.
4. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» συνολικής αμοιβής 30.755,93 € με Φ.Π.Α 24%) (6) μήνες η οποία ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30-6-2023, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη επιπλέον αποζημίωση.

Το μέλος Κοσίρης Γεράσιμος ψηφίζει παρών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53 / 2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ